PROGRAMA GENERAL 38ª RECARGA

Programa diario

Actualizado a: 19/04/26 9:32

Comienzo	Fin	Durac.	Ejec.	16/04 41	17/04 42	18/04 43	19/04 44	20/04 45	21/04 46	22/04 47	23/04 48	24/04 49	25/04 50	26/04 51
30/03/26 19:00	18/04/26 20:00	457 h	Q	Filtración de aceite de turbina										
17/04/26 19:30	17/04/26 21:00	1,5 h	O		Subida al 30% Potencia Rx									
17/04/26 20:45	17/04/26 21:15	30 m	OM		Comprob. ajuste cierres de vapor TBP									
17/04/26 21:00	18/04/26 14:40	17,67 h	OM		Calentamiento y rodaje de turbina a 400 rpm *LEC-TR-30026*									
17/04/26 21:00	18/04/26 2:35	5,58 h	TI		Pruebas Ing. al 30% (GI-0015/17) *LEC-TR-29588/29119/29588*									
18/04/26 1:00	18/04/26 3:00	2 h	TI			Determinar errores de medida YA10/20/30T001 (GI-5030)								
18/04/26 14:10	18/04/26 14:40	30 m	OM			Comprob. ajuste cierres de vapor TBP								
18/04/26 14:40	18/04/26 17:10	2,5 h	O			Rearme y rodaje de turbina a 3000 rpm								
18/04/26 17:10	18/04/26 17:40	0,5 h	O			Comprob. protec. turbina (OP-8050)								
18/04/26 17:10	18/04/26 17:40	30 m	M			Ajuste SU								
18/04/26 17:10	18/04/26 17:40	30 m	OM			Comprob. ajuste cierres de vapor TBP								
18/04/26 17:10	18/04/26 19:41	2,52 h	E			Pr. Regulador Tensión Alternador *LEC-TR-29165*								
18/04/26 18:10	18/04/26 18:30	20 m	E			Medidas de protección de bloque (HT/JL/JK)								
18/04/26 19:41	18/04/26 19:41	0 h	O			Acoplamiento 19:41 ◆								
18/04/26 19:41	18/04/26 19:46	5 m	EO			Sincronización y subida a 60 MW								
18/04/26 19:46	18/04/26 20:16	0,5 h	OE			Prueba de consumo propio (OP-9318)								
18/04/26 20:16	18/04/26 20:21	5 m	O			Toma de carga a 100 MW (5 MW/min)								
18/04/26 20:21	18/04/26 20:41	20 m	E			Pr. Protección de Bloque a 100 MW (ME-0383)								
18/04/26 20:41	18/04/26 21:06	25 m	O			Toma de carga a 300 MW (5 MW/min)								
18/04/26 21:06	18/04/26 23:06	2 h	O			Subida de Pot. al 65%								
18/04/26 23:00	19/04/26 1:00	2 h	MD			Verificación empaquetaduras enfriadores de H2 SP11B501/2/3/4								
18/04/26 23:06	19/04/26 3:45	4,65 h	TI			Pruebas de Ing. al 65% Pot. (GI-0015/17/19) *LEC-TR-29588/29169*								
19/04/26 3:45	19/04/26 4:45	1 h	OI			PP válv. turbina (OP-8052) *LEC-TR-29534*								
19/04/26 4:45	19/04/26 5:51	1,1 h	OI			PP v/turbina cierre rápido (OP-8051) *LEC-TR-29534/29548*								
19/04/26 5:51	19/04/26 8:00	2,15 h	OI			Calibr. GÜR al 65% (TR-PT-5170)								
19/04/26 6:30	19/04/26 8:30	2 h	MD			Verificación empaquetaduras enfriadores de H2 SP11B501/2/3/4								
19/04/26 8:00	19/04/26 9:00	1 h	O			Subida de Pot. al 80%								
19/04/26 9:00	19/04/26 10:00	1 h	OI			Calibr. GÜR al 80% (TR-PT-5170)								
19/04/26 10:00	20/04/26 10:00	24 h	O				Subida de carga al 100%							
19/04/26 10:00	19/04/26 22:00	12 h	TI				Pruebas Ing./Calibr. instrument. nuclear							
20/04/26 10:00	21/04/26 10:00	24 h	OT					Tiempo estabilización para estacionario						
21/04/26 10:00	21/04/26 13:00	3 h	OI					Calibr. del GÜR al 100% (TR-PT-5170)						
21/04/26 10:00	21/04/26 13:00	3 h	E					Medición potencial de cojinetes SP al 100%						
21/04/26 10:00	21/04/26 15:00	5 h	E					Medida de comprobación en JK						
21/04/26 10:00	25/04/26 19:00	105 h	TI						Pruebas de Ing. al 100% Pot.					
25/04/26 19:00	25/04/26 21:00	2 h	TI										Determinar errores de medida en YA10/20/30T001 (Tras ajuste CALDON)	